

Wasserschaden in der Strelitzhalle am 27.08.2022

Datum	Vermerke
27.08.2022	Starkregenereignisse 26. und 27.08.22 (Samstag 27.08. 91 mm/m ²)
28.08.2022	Schadensbeseitigung durch Hausmeister und Freiwillige
29.08.2022	Sofortmaßnahmen durch Bürgermeister und Fa. H. Runge veranlasst Besprechung beim Bürgermeister mit Frau Sturm und AHT Angebotseinholung Sichtung der Unterlagen und Zusammenstellung Vorortbesichtigung Schadensaufnahme
31.08.2022	Recherche im Archiv Altunterlagen, Suche Bestandsunterlagen
30.09.2022	Vorortbesichtigungen mit Trocknungsunternehmen Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen
01.09.2022	Begutachtung der Strelitzhalle durch Herrn Steinberg (Gutachter) und Zusammenfassung der wichtigsten Sofortmaßnahmen
01.09.2022	Kernbohrung Fliesen und Estrich-Dämmschicht
05.09.2022	Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe
05.09.2022	Antrag zur Durchführung einer Vergabe nach Vergabedienstanweisung
06.09.2022	Zuarbeit für Angebote
07.09.2022	Überprüfung RW-Schächte mit Stadtwerke Herr Müller
20.09.2022	Vorbereitung von Ausschreibungsunterlagen neuer Hallenboden
22.09.2022	Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe
23.09.2022	Vergabevermerk- Entscheidung über Zuschlag
30.09.2022	Auftragserteilung Fa. Replan
04.10.2022	Bauanlaufberatung
05.10.2022	Info Stadtwerke über Trocknungsarbeiten
07.10.2022	Kernbohrung Probenahme Fliesen-Estrichdämmschicht
11.10.2022	Informationsschreiben an Anwohner
16.10.2022	Nachtragsangebot aufgrund der Feststellung weiterer Schäden
17.10.2022	Prüfbericht Schimmelbefall
17.10.2022	Kostenschätzung neuer Hallenboden
21.10.2022	Baustellenbesichtigung
26.10.2022	Telefonate Gesundheitsbehörden zur Klärung der Schimmelbeseitigung Vermerk Tel. mit Herrn Stein v. Gesundheitsamt
26.10.2022	Bauberatung
27.10.2022	Antrag auf Genehmigung überplanmäßiger Aufwendung/Auszahlung
27.10.2022	Anlage 1 zur Nachtragsvereinbarung
03.11.2022	Nachtragsvereinbarung
14.11.2022	Angebotseinholung Demontage Sanitärausstattung
14.11.2022	Baustellenbegehung
15.11.2022	Dokumentation Direktvergabe
15.11.2022	Direktauftrag Fa. H. Runge
21.11.2022	Rechnungsprüfung 21.11.2021
23.11.2022	Baustellenbegehung
25.11.2022	1. Teilrechnung
30.11.2022	Bauberatung
19.12.2022	Überprüfung Rückbauarbeiten
20.12.2022	Überprüfung Trocknungsarbeiten
02.01.2023	Vorbereitung LV Hallenboden
03.01.2023	Vorbereitung LV Fliesen-Estrich
03.01.2023	Rückbau der Trocknungsanlagen
05.01.2023	wieder Wassereindrang, Besichtigung durch AHT, Schadensanalyse, Prüfung RW-Ableitung
06.01.2023	Absaugung des Wassers
10.01.2023	RW-Ableitung geprüft

16.01.2022 Protokoll Strelitzhalle erforderliche Arbeiten
18.01.2023 Rechnung Replan mit Nachtrag
25.01.2023 Begehung mit Frau Sturm
27.01.2023 Zuarbeit Leistungsverzeichnis Planung
02.02.2023 wieder Wassereindrang, Prüfung RW-Ableitung und Sickerwasser
Hallenboden
Februar Überarbeitung Leistungsverzeichnis Planung hinsichtlich der neuen
Schadensbilder Sichtung der Unterlagen und Gutachten
Februar Einmessung der Höhen der Schächte und Prüfung der Bestandsunterlagen
01.03.2023 Prüfung RW-Ableitung und Sickerwasser Hallenboden
02.03.2023 Zuarbeit Stellungnahme zum Leistungsverzeichnis Sanierung Strelitzhalle
Unterlagen für Vergabestelle aufgestellt
06.-10.03.2023 Vergabestelle wegen Krankheit nicht besetzt
09.03.2023 Erarbeitung der Kostenschätzung
14.03.2023 Übergabe Unterlagen an Vergabestelle für Planungsleitungen
15.03.2023 wieder Wassereindrang, Prüfung RW-Ableitung und Sickerwasser
Hallenboden, Sichtung mit Herrn Zimmermann
16.03.2023 Ausschreibung der Planungsunterlagen hochgeladen
21.03.2023 Überprüfung RW-Leitungen Schächte mit Stadtwerke und AHT,
Auftrag Kamerabefahrung
22.03.2023 Überprüfung Einläufe Hallendach, Sichtung RW-Schächte
März Suche und Freilegung von unterirdischen Schächten,
Schacht im unbefestigten Bereich auf Höhe OK Gelände gesetzt
28.03.2023 Submission Planungsleistungen
Sichtung und Auswertung der eingereichten Angebote,
Vorbereitung Auftragsvergabe
27.03.2023 Erstellung Förderantrag, Sonderbedarfszuweisungen
bis 11.04.2023 Kamerabefahrung Veolia
bis 28.04.2023 Erstellung Leistungsverzeichnis Dränage und Rohrleitung
bis 30.06.2023 Erstellung Leistungsverzeichnis Sanierung Strelitzhalle, Elektro,
Hallenboden, Sanitär
bis 31.12.2023 Fertigstellung

aufgestellt Maaß